

## Prüfbericht Untergrund

**Dokumentation** (zur Prüfung des Untergrundes entsprechend der VOB Teil C DIN 18365 Pkt. 3.1.1)

Auftraggeber

Objekt

---



---



---



---

Bauleitung

---



---



---



---

### Angaben zum Untergrund

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Zementestrich               | <input type="checkbox"/> Schnellestrich             | <input type="checkbox"/> Zementestrich mit Zusatzmitteln |
| <input type="checkbox"/> Calciumsulfatestrich        | <input type="checkbox"/> Calciumsulfatfließestrich  | <input type="checkbox"/> Gussasphaltestrich              |
| <input type="checkbox"/> Magnesia-/ Steinholzestrich | <input type="checkbox"/> Trockenestrich             | <input type="checkbox"/> Holzspan-/ OSB-Platten          |
| <input type="checkbox"/> Altuntergrund               | <input type="checkbox"/> Sonstige Untergründe _____ |  |
| Fußbodenheizung vorhanden                            | <input type="checkbox"/> ja                         | <input type="checkbox"/> nein                            |
| Aufheizprotokolle vorhanden?                         | <input type="checkbox"/> ja                         | <input type="checkbox"/> nein                            |
| Markierte Messstellen vorhanden?                     | <input type="checkbox"/> ja                         | <input type="checkbox"/> nein                            |

### Ausführung des Estrichs

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Schwimmend                 | <input type="checkbox"/> Verbund               | <input type="checkbox"/> Auf Trennlage   |
| <input type="checkbox"/> unterkellert               | <input type="checkbox"/> Dampfsperre vorhanden | <input type="checkbox"/> Fugen vorhanden |
| <input type="checkbox"/> Sonstige Bemerkungen _____ |  |  |

### Prüfungen

- |  |                                 |                               |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| Größere Unebenheiten   | <input type="checkbox"/> ja     | <input type="checkbox"/> nein |
| Risse im Untergrund  | <input type="checkbox"/> ja     | <input type="checkbox"/> nein |
| Feuchte im Untergrund Istwert _____ CM-% / Grenzwert nach DIN 18365 / 18356 _____ CM-%<br>(CM-Messung, separates Messprotokoll als Anlage) |                                 |                               |
| Oberflächenbeschaffenheit  | ausreichend                     |                               |
| Festigkeit (Gitterritzprüfung)   | <input type="checkbox"/> ja     | <input type="checkbox"/> nein |
| zu poros und / oder zu rau   | <input type="checkbox"/> ja     | <input type="checkbox"/> nein |
| saugfähig  | <input type="checkbox"/> ja     | <input type="checkbox"/> nein |
| Verunreinigungen   | <input type="checkbox"/> ja     | <input type="checkbox"/> nein |
| Unrichtige Höhenlage zur Höhenlage<br>anschließender Bauteile / Einbauten  | <input type="checkbox"/> ja     | <input type="checkbox"/> nein |
| Fehlender überstehender Randdämmstreifen   | <input type="checkbox"/> ja     | <input type="checkbox"/> nein |
| Untergrundtemperatur _____ °C  | Sollwert nach DIN 18365 / 18356 | +15°C                         |
| Raumtemperatur _____ °C  | Sollwert nach DIN 18365 / 18356 | +18°C                         |
| Relative Luftfeuchte _____ %   | Sollwert nach DIN 18365 / 18356 | max. 65 %                     |

### Bestätigung

Ort / Datum:

Prüfer / Oberbodenleger / Parkettleger:

---



---

Bauherr / Auftraggeber:

Bauleiter / Architekt

---



---